0. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Total HT Indiqué : 13 257 500 FCFA

Total HT Recalculé : 13 257 500 FCFA

Écart global : 0 FCFA

NE PAS SIGNER EN L'ÉTAT

Anomalies détectées : 4

Part forfaitaire non vérifiable : 24,9 %

Ratio d'ouvrage : 41 430 FCFA/m² SDP

Priorités d'action immédiates :

- Exiger le décompte unitaire des montants forfaitaires.
- Intégrer les 3 clauses contractuelles protectrices.

I. IDENTIFICATION ET PÉRIMÈTRE DE L'AUDIT

Référence du dossier : CS-AUDIT-1791823893231 | Date d'audit : 12/10/2026 | Tarif de l'étude : 289 000 FCFA

Maître d'ouvrage (Client) : Babacar DIOP | Entreprise auditée : Sénégal BTP Construction SARL

Objet du devis : Construction BTP | Date d'émission du devis : 10/10/2026

Surface de plancher (SDP) : 320 m² | Niveaux : 2

Immatriculation entreprise : NINEA : 004589212 | RCCM : SN-DKR-2022-B-1452

Périmètre vérifié : Calculs arithmétiques, sous-détails des forfaits, Conformité de la TVA (18%), clauses contractuelles vitales.

Hors périmètre : Analyse des prix marchands détaillés (disponible via l'Étude d'Esquisse), sondage géotechnique de sol in situ.

II. CONTRÔLE ARITHMÉTIQUE DÉTAILLÉ LIGNE PAR LIGNE

Lot technique	Désignation	Qté	Unité	PU HT	Indiqué	Recalculé	Écart
GROS ŒUVRE	Fouilles en rigoles pour semelles filantes et isolées	45	m³	8 500	382 500	382 500	0
GROS ŒUVRE	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux et poutres	32	m³	135 000	4 320 000	4 320 000	0
GROS ŒUVRE	Maçonnerie en agglos creux de 15 cm pour élévation	210	m²	9 500	1 995 000	1 995 000	0
ÉLECTRICITÉ & FLUIDES	Installation électrique encastrée et filerie complète	1	Forfait	Forfait	1 850 000	1 850 000	-
PLOMBERIE & SANITAIRE	Alimentation eau froide et évacuation PVC diam 100	1	Forfait	Forfait	1 450 000	1 450 000	-
MENUISERIE MÉTALLIQUE	Portes métalliques extérieures blindées avec serrure	4	U	185 000	740 000	740 000	0
REVÊTEMENTS	Carrelage grès cérame 60x60 posé avec plinthes	180	m²	14 000	2 520 000	2 520 000	0

CONSEILS DE CONTRÔLE TECHNIQUE & ARITHMÉTIQUE (B7)

• Arithmétique conforme : Toutes les multiplications Quantité × Prix Unitaire déclarées sont conformes. Aucune erreur de calcul direct n'a été décelée.
• Opacité des forfaits : 2 ligne(s) sont libellées en "Forfait" (24,9 % du budget). Exigez un sous-détail BPU (Bordereau de Prix Unitaires) avec métrés précis pour éviter des contestations en cours d'exécution.
• Action recommandée : Ne signez aucun devis comportant des arrondis arbitraires. Toute modification de métré sur chantier devra être consignée au préalable par écrit via un avenant d'attachement contradictoire.

III. RÉPARTITION PAR LOT & PRINCIPAUX POSTES DE COÛT

- GROS ŒUVRE : 6 697 500 FCFA indiqués (50,5 % du devis)
- REVÊTEMENTS : 2 520 000 FCFA indiqués (19,0 % du devis)
- ÉLECTRICITÉ & FLUIDES : 1 850 000 FCFA indiqués (14,0 % du devis)
- PLOMBERIE & SANITAIRE : 1 450 000 FCFA indiqués (10,9 % du devis)
- MENUISERIE MÉTALLIQUE : 740 000 FCFA indiqués (5,6 % du devis)

Postes prépondérants identifiés (leviers prioritaires de négociation) :

- Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux et pout... [GROS ŒUVRE] : 4 320 000 FCFA (32,6 %)
- Carrelage grès cérame 60x60 posé avec plinthes... [REVÊTEMENTS] : 2 520 000 FCFA (19,0 %)
- Maçonnerie en agglos creux de 15 cm pour élévati... [GROS ŒUVRE] : 1 995 000 FCFA (15,0 %)
- Installation électrique encastrée et filerie com... [ÉLECTRICITÉ & FLUIDES] : 1 850 000 FCFA (14,0 %)
- Alimentation eau froide et évacuation PVC diam 1... [PLOMBERIE & SANITAIRE] : 1 450 000 FCFA (10,9 %)

Note stratégique : Ces postes concentrent 91,5 % de l'enveloppe globale : concentrez-y vos demandes de rabais et de vérification.

CONSEILS DE NÉGOCIATION PAR LOT TECHNIQUE (B7)
• Poste prépondérant (GROS ŒUVRE) : Le lot GROS ŒUVRE représente à lui seul 50,5 % du montant total. C'est sur ce lot que doivent porter 80 % de vos efforts de contrôle (demande des fiches techniques des matériaux et bons de commande).
• Approvisionnement & matériaux : Vérifiez que la fourniture du ciment (dosage 350 kg/m³ pour éléments porteurs) et des aciers (haute adhérence FeE500) est explicitement contractée à la charge de l'entrepreneur sans clause d'indexation unilatérale.
• Négociation ciblée : Sur les postes majeurs représentant 91,5 % de l'enveloppe, sollicitez une remise globale de 5 % à 8 % en contrepartie d'un calendrier de paiement garanti par jalons constatés.

IV. SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE, SCORE DE FIABILITÉ & ENJEU FINANCIER

Total HT Indiqué sur le devis : 13 257 500 FCFA
Total HT Recalculé par le bureau d'études : 13 257 500 FCFA
TVA légale sénégalaise (18%) recalculée : 2 386 350 FCFA
Total TTC Réel recalculé : 15 643 850 FCFA
Ratio global au mètre carré SDP : 41 430 FCFA / m² de plancher

SCORE DE FIABILITÉ : 75,1 % du montant est formellement vérifié arithmétiquement | 24,9 % est forfaitaire non vérifiable.

Surfacturations directes identifiées (écarts arithmétiques positifs) : Aucune
Sous-évaluations manifestes (risque d'avenants imprévus en cours de chantier) : Aucune
Volumes financiers non quantifiés (lignes forfaitaires opaques) : 3 300 000 FCFA (24,9 % du devis)

CONSEILS DE MAÎTRISE FINANCIÈRE & JALONS DE PAIEMENT (B7)
• Ratio au m² SDP : Le ratio constaté de 41 430 FCFA/m² de plancher se situe dans les standards du marché pour ce type d'ouvrage. Surveillez scrupuleusement la qualité d'exécution des finitions associées.
• Maîtrise des risques financiers : Montant révisé recalculé : 15 643 850 FCFA. Bloquez impérativement 5 % en retenue de garantie légale jusqu'à la réception définitive (1 an après la réception provisoire).
• Échelonnement des paiements : Proscrivez tout acompte à la commande supérieur à 20-30 %. Conditionnez chaque tranche suivante (fondations, élévation RDC, plancher haut, second œuvre) au constat contradictoire de l'avancement physique.

V. CONTRÔLE DES 8 CLAUSES CONTRACTUELLES FONDAMENTALES

1. Acompte de démarrage :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
2. Échéancier de paiement :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
3. Retenue de garantie :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
4. Pénalités de retard :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
5. Gestion des travaux modificatifs / avenants :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
6. Attestation d'assurance (RC / Décennale) :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
7. Durée de validité de l'offre :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
8. Délai d'exécution contractuel :	ABSENTE / NON FORMALISÉE

CONSEILS JURIDIQUES & SÉCURISATION DU MARCHÉ (B7)
• Sécurisation contractuelle : 8 clause(s) protectrice(s) manquent au devis. Exigez l'annexion d'un Cahier des Clauses Particulières (CCP) reprenant l'ensemble des garanties requises avant signature.
• Cadre légal sénégalais : Conformément à la Loi n° 2021-22 du 2 mars 2021 (art. 28 et 31) et à l'arrêt n° 28 de la Cour suprême du 18 avril 2018, la responsabilité des constructeurs s'applique de plein droit en cas de malfaçon ou inexécution.
• Pénalités & Assurances : Imposez une pénalité de retard contractuelle (1/1 000e du montant du marché par jour calendaire de retard) et exigez l'attestation d'assurance Tous Risques Chantier (TRC) en cours de validité.

VI. DÉTAIL DES ANOMALIES & POINTS POSITIFS

• Lignes forfaitaires non détaillées

Constat technique : 2 lignes facturées au "Forfait" sans sous-détail (PU=0 ou Unité=Forfait).
Risque client : Impossibilité de vérifier les quantités réelles ou les cadences de main d'œuvre. Risque élevé d'avenants abusifs.
Action recommandée : Exiger le sous-détail des prix (quantités métrées et prix unitaires décomposés) pour chaque forfait.

• Clause contractuelle absente : Retenue de garantie (5%)

Constat technique : Aucune stipulation relative à la clause : Retenue de garantie (5%).
Risque client : Absence de levier financier pour obtenir la levée des réserves lors de l'année de parfait achèvement.
Action recommandée : Insérer la clause : "Retenue de garantie légale de 5% consignée jusqu'à réception définitive".

• Clause contractuelle absente : Pénalités de retard

Constat technique : Aucune stipulation relative à la clause : Pénalités de retard.
Risque client : Aucune indemnité contractuelle en cas de glissement calendaire injustifié du chantier.
Action recommandée : Définir des pénalités claires (ex. 1/1000e du montant du marché par jour calendaire de retard).

• Clause contractuelle absente : Assurances Décennale & RC

Constat technique : Aucune stipulation relative à la clause : Assurances Décennale & RC.
Risque client : En cas de vice de sol, d'effondrement ou de dommage corporel, vous assumez l'intégralité des préjudices.
Action recommandée : Exiger la police d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Décennale en cours de validité.

Points positifs relevés sur le dossier :

- ✓ 5 lignes sur 7 arithmétiquement exactes (Quantité × Prix Unitaire = Montant).
- ✓ Conformité du taux de TVA légale sénégalaise (18%) sur les montants déclarés.
- ✓ 0 clause contractuelle sur 8 dument formalisée au devis.

VII. CHECKLIST DE NÉGOCIATION AVANT ENGAGEMENT

[ ] Transmettre ce rapport à l'entrepreneur pour explication sur les écarts constatés.

[ ] Exiger la correction de tous les écarts arithmétiques avant toute signature.

[ ] Faire rajouter expressément par écrit toutes les clauses contractuelles absentes (voir section V).

[ ] Vérifier le RCCM et le NINEA auprès des registres officiels sénégalais.

[ ] Ne verser aucun acompte avant l'approbation conjointe du marché rectifié et paraphé.

Règles d'or pour sécuriser le suivi de vos travaux :

1) Exigez un décompte mensuel détaillé d'avancement avant chaque appel de fonds ; ne payez que les ouvrages effectivement exécutés.
2) Tout ouvrage modificatif ou supplémentaire doit faire l'objet d'un avenant écrit, quantifié et chiffré AVANT tout début d'exécution.
3) Conservez obligatoirement la retenue de garantie (5 %) jusqu'à la réception définitive après levée intégrale des réserves.
4) La réception s'effectue obligatoirement avec procès-verbal écrit : consignez-y scrupuleusement l'ensemble des malfaçons constatées.
5) Conservez précieusement un jeu complet de tous les documents contractuels : devis initial, avenants, reçus de virement, PV de réception.

VIII. MÉTHODOLOGIE D'AUDIT & CADRE LÉGAL SÉNÉGALAIS

- Le présent audit est réalisé selon les règles d'art de l'ingénierie du bâtiment et de l'analyse contractuelle des marchés privés de travaux.

- Références légales sénégalaises : Loi n° 2021-22 du 2 mars 2021 (art. 28 et 31) régissant le cadre de la construction et les obligations des constructeurs, et Arrêt n° 28 de la Cour suprême du Sénégal du 18 avril 2018 consacrant la responsabilité contractuelle en matière de vices et manquements professionnels.

- Les méthodes d'analyse structurelle s'appuient sur les principes reconnus des calculs aux états limites appliqués aux ouvrages en béton armé.

- Limites : L'audit sur pièces ne remplace ni l'étude de sol in situ, ni le visa formel d'un bureau de contrôle technique agréé pour la délivrance des assurances décennales.

IX. VERDICT FINAL DE LA CONTRE-EXPERTISE

NE PAS SIGNER EN L'ÉTAT

Motifs du verdict : 8 clauses de protection contractuelle absentes.

Validité : Cet audit ne vaut que pour le devis référencé ci-dessus. Tout devis modifié ou rectificatif doit faire l'objet d'un nouvel audit de validation.